CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Jaborá	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	**Rua Plácido Mascarello**	**972.702,83**	% Período:	15,83%	14,17%	28,24%	28,24%	5,12%	7,05%	1,34%					
1.1.	Serviços Iniciais	3.130,22	% Período:	58,32%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%					
1.2.	Fresagem e Demolição	13.838,61	% Período:	100,00%											
1.3.	Drenagem	275.972,19	% Período:	50,13%	49,87%										
1.4.	Reperfilagem 3cm	222.044,70	% Período:			50,01%	49,99%								
1.5.	Capa Asfáltica de 5cm	326.953,47	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	Meio - Fio	31.615,86	% Período:					50,00%	50,00%						
1.7.	Passeio de Concreto	72.681,88	% Período:					46,45%	53,55%						
1.8.	Sinalização	26.465,90	% Período:						51,67%	48,33%					
2.	**Rua Alberto De Carli**	**957.388,65**	% Período:	17,10%	27,38%	28,33%	15,71%	5,99%	4,41%	1,08%					
2.1.	Serviços Iniciais	1.415,69	% Período:	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%					
2.2.	Retirada e Demolição	8.910,03	% Período:	100,00%											
2.3.	Terraplenagem	7.876,46	% Período:	50,00%	50,00%										
2.4.	Drenagem	287.968,68	% Período:	52,32%	47,68%										
2.5.	SUB-BASE e BASE	241.371,38	% Período:		50,00%	50,00%									
2.6.	Reperfilagem 3cm	9.673,32	% Período:			50,33%	49,67%								
2.7.	Capa Asfáltica de 5cm	290.854,57	% Período:			50,01%	49,99%								
2.8.	Meio - Fio	25.184,98	% Período:					100,00%							
2.9.	Passeio de Concreto	63.829,41	% Período:					50,00%	50,00%						
2.10.	Sinalização	20.304,13	% Período:						50,00%	50,00%					

Total: R$ 1.930.091,48

		1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
Período:	%:	16,46%	20,72%	28,29%	22,03%	5,55%	5,75%	1,21%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	317.710,25	399.988,95	545.942,49	425.108,59	107.086,67	110.892,21	23.362,32					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**317.710,25**	**399.988,95**	**545.942,49**	**425.108,59**	**107.086,67**	**110.892,21**	**23.362,32**					
Acumulado:	%:	16,46%	37,18%	65,47%	87,50%	93,04%	98,79%	100,00%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	317.710,25	717.699,20	1.263.641,69	1.688.750,28	1.795.836,95	1.906.729,16	1.930.091,48					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**317.710,25**	**717.699,20**	**1.263.641,69**	**1.688.750,28**	**1.795.836,95**	**1.906.729,16**	**1.930.091,48**					
	Administração Local:												

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS
Data: 20/06/2025 09:09:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

jaborá/Sc
Local

segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: José Guttemberg Rezende De Jesus
CREA/CAU: 074131-6
ART/RRT: